

СХЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ:

1. **Источник трафика «Сервер 3»**, подключенный по 10GE к Switch9215
2. **Получатель трафика «Выч-кластер»**, 16 вычислительных узлов которого подключены по 1GE к “switch-кластера”. Соединение “switch-кластера” с “switch9215” по агрегированным по LACP четырем портам по 1GE (LACP-порт)
3. **Зеркалирование трафика на «комп-ЩВА»**. На Switch9215 путем перенаправления трафика с “ порт LACP” на “10GE порт”, к которому подключен «комп-ЩВА»
4. Источник трафика - iperf.

